

# Naturum, Kristianstad

## Projektbeskrivning

Naturum är ett projekt som ligger i våtmarksområdet i anslutning till centrala Kristianstad. Projektet med broar och själva Naturum-huset sträcker sig från västra sidan om våtmarksområdet med Helge å till östra sidan vid badhuset som ligger i utkanten av staden.

## Slutkund

Kristianstads kommun och Naturvårdsverket

## Huvudentreprenör

NCC

Madeleine Svensson, projektledare

070-579 60 09

Björn Nordqvist, platschef anläggning

070-579 29 46

Magnus Arvidsson, platschef hus

070-589 97 71

## Kontaktpersoner Hercules

Nils Henrysson, produktionschef

070-531 91 60

Magnus Barvehed, platschef

070-627 87 03

## Tid

Maj 2009 – augusti 2010

## Kontraktsumma

12 500 000 kr

## Typ av arbete

Betongpålar landfäste HP270 (SP2),

LF 51: 24 st L = 10–14 m. Betongpålar husdel, HP350: 80 st L = 23–26 m

Träpålar för arbetsbryggor broar + husdel, L = 12–20 m: ca 600 st.

Permanent träpålar ca 340 st som består av en impregnerad träpåle som överpåle och en underpåle, bestående av barkad granpåle.

Stag: 16 st 7-linors stag med dubbelt korrosionsskydd: L = 30–35 m. Temporära arbetsbryggor västra + östra sidan: ca 300 m.

Temporära arbetsbryggor husdel: ca 1600 m<sup>2</sup>.

Permanent träbroar: ca 250 m. Betongbro över Helge å: ca 75 m. Stålpålar RR 600 för mellanstöd bro: 8 st L = 15–24 m.



## HERCULES

GRUNDLÄGGNING ■ ■ ■

## Region Syd

405 14 Göteborg

www.hercules.se • info@hercules.se